ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

61 Construction of Watch Tower in NES Circle of Yelahanka Sub Division ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಎಂ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3748(CM Nava Nagarothana Building Parks, Playgrounds Hospitals and other Works) ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 003-20-000065 ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪಡೆದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri.G.S.Vinod(M/s Inner Space) ರವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.1.00%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ರೂ. 8426974.00 ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 155 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2021 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07-04-2022ರಂತೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.G.S.Vinod(M/s Inner Space) ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-12-2022ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಸದರಿ ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ Alignment ನಿಂದ Buffer Zone ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಸಂಧರ್ಬದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

62 ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ:02–01–2023ರ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:02–03–2023ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೂಲ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ರವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ LED Tower Light ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಹಾಗೂ ವಿನೂತನ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಗೋಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.7,30,588.01ಗಳು ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.68,72,325.29 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುವು.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -20-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
67	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತವು ರೂ.**91,17,827.27**(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸೇರಿಸಿ)ಗಳಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ. 1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**7,30,588.01** ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ 2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**68,72,325.29** ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 3) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.**91,17,827.27** ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸ.ಅ ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)
68	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ) ಕಂಡಿಕೆ(65) ರಿಂದ (67)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಆದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ NES Junction ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ Flyover ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದಂತಹ Drawing ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ Workslipನ ಮೊತ್ತ ರೂ.7,30,588/- ಗಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ EIRLನ ಮೊತ್ತವು ರೂ.68,72,325.29/- ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ Workslip ಹಾಗೂ EIRL ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.91,17,827.27/-ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ Workslip ಮತ್ತು EIRL ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ) 26/6/2023
69	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) TA

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪಾಳಿ

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -21-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
70)	ಕಂಡಿಕೆ (65)ರಿಂದ (68)ರ ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎನ್‌ಇಎಸ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ Construction of Watch Tower In NES circle of Yelahanka sub division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ **ರೂ100.00ಲಕ್ಷಗಳ** ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಮುಖೇನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಎಸ್.ವಿನೋದ್ (M/s.Inner Space)ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-12-2022ರಂದು ರೂ.**84,26,924.00**ಗಳು **(Excluding GST)**ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
71)	ಮುಂದುವರೆದು, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ಎನ್‌ಇಎಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಿಭಾಗದಿಂದ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ Alignment ನಿಂದ Buffer Zone ಬಿಟ್ಟು ವಿನೂತನ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. (ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ದಿನಾಂಕ:02-01-2021ರ ಪತ್ರವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ)
	ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗರವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.
	1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**100.00ಲಕ್ಷಗಳು** 2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**91,17,827.27**ಗಳು**(Including GST)** 3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**7,30,588.00**ಗಳು 4. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**68,72,325.29**ಗಳು
72)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
73)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ